

SUIVI ET COMPTE RENDU DE CHANTIER 2018

ECOLE DE NGUERIGNE BAMBARA

- Construction de 4 Latrines, d'un plan de 4 lavabos
- Adduction d'eau entre le puit et les sanitaires
- Confection de 92 uniformes



24 Mai 2018

Suite à la commande, la veille des différents matériaux, nécessaires aux travaux de maçonnerie et payés directement par la présidente de LFIC chez les entreprises et commerçants, ceux-ci ont été livrés à l'école le 24 mai 2018 : Sable, ciment, gravier, eau
Démarrage des travaux avec la fabrication des parpaings (moins onéreux à fabriquer qu'à acheter finis)

Piochage pour la construction de tranchées de l'adduction d'eau



Au préalable les enfants ont débroussaillé l'emplacement qui sera destiné à la construction de leurs sanitaires

Prises des mesures, par le tailleur pour la confection des 92 uniformes des élèves du cour de CP



25 Mai 2018

Choix et achat des matériaux de la toiture des WC ,du carrelage pour l'intérieur des WC , par la présidente



26 Mai 2018

La fabrication de parpaings avance



28 Mai 2018

Les fondations des WC sont déjà creusées

29 Mai 2018

La construction des murs de WC a commencé

Les uniformes sont confectionnés et livrés à la Présidente qui les conservera au sec pendant l'hivernage et les distribuera à la rentrée des classes en Octobre 2018



30 Mai 2018

La construction des murs de WC avance bien



8 juin 2018

Les murs des WC sont construits et la construction du plan lavabos a commencé



11 Juin 2018

La partie toit terrasse, prend forme pour recevoir les deux réserves à eau de 1000 litres chacune



16 juin 2018

Avancée du chantier en images



29 juillet 2018

Les murs des WC sont cimentés et enduits
Les portes des WC ont été fabriquées et posées



1^{er} Aout 2018

Première couche d'enduit, faite



30 Aout 2018

Première couche de peinture sur les WC et le plan lavabos



11 Septembre 2018

Le plan lavabos en attente de la robinetterie (car non achetée par M.C) et des raccords (Plombier ayant subi une intervention chirurgicale)

Le carrelage des WC est posé ainsi que les chaises turques



27 Octobre 2018

Inauguration officielle en présence des personnalités locales, de plusieurs donateurs ayant fait le déplacement de France, de la présidente et de plusieurs membres du Conseil d'administration, du Président du Rotary Club de Villepinte

- De la classe de CP (rénovation de février 2018)
- De la construction des WC et lavabos avec adduction d'eau au puit
- Distribution des 92 uniformes aux élèves
- Plantation d'arbres et végétaux



